

RAPORT MBI MBIQYRJEN E ZBATIMIT TË STRATEGJISË SË ZHVILLIMIT EKONOMIK LOKAL PËR KOMUNËN E PODUJEVËS 2023 -2025 (PËR PERIUDHËN JANAR-DHJETOR 2024)							
Qëllimi strategjik #1: Zhvillimi dhe përmirësimi i vazhdueshëm i ambientit të të bërit biznes dhe aktiviteteve bujqësore							
Objekti i specifik 1.1	Indikatori i rezultatiit	Aktiviteti	Afati i zbatimit	Kostoja totale	Drejtoria përgjegjëse	Gjendja aktuale	Të arriturat
Mbështetja e krijimit të së paku 15 bizneseve të qëndrueshme në vit (duke përfshirë gratë dhe të rinjtë)	Mbajtja e trajnimeve efektive për krijimin e bizneseve të reja	1.1.1 Organizimi i trajnimeve tre herë brenda vitit për të interesuarit për krijimin e bizneseve të reja	2023-2025	15,000 €	DPZHE	Ka përfunduar	Në bashkëpunim me AZHR kemi mbajtur sesion informues për biznese dhe qytetarë në lidhje me skemat e lansuara nga MZHR
	Ofrimi i udhëzësve për aplikim të granteve	1.1.2 Organizimi i takimeve informuese dhe udhëzuese katër herë brenda vitit, për të interesuarit për fitimin e granteve (në aplikim dhe procedurat përcjellëse)	2023-2025	3,000 €	DPZHE	Ka përfunduar	Dy takime të mbajtura me gra dhe me të rinjtë për t'i njoftuar për mënyren e aplikimit për fitimin e granteve
	Funksionalizimi i inkubatorit të biznesit	1.1.3 Themelimi i Inkubatorit të Biznesit	2023-2025	50,000 €	DPZHE	Nuk ka filluar	N/A
	Numri i bizneseve të hapura dhe rritja e numrit të vendeve të punës	1.1.4 Promovimi i bizneseve të reja të krijuara brenda vitit, nëpërmjet organizimit të panaireve dhe organizimit të degustimit të produkteve të tyre	2023-2025	5,000 €	DPZHE	Ka përfunduar	Panairi në javën e diasporës dhe dhënia në shfrytëzim e 6 shtëpizave të drurit gjatë sezonit të verës dhe dimrit
Objekti i specifik 1.2							
Subvencionimi i ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme që merren me bujqësi, (dritëhëra, pemëtarë dhe perimtarë, blegtori, bletari, bimë mjekësore, çajrave dhe kërpudhave)	Numri i ndërmarrjeve të përkrahura dhe monitoruara	1.2.1 Përkrahje financiare për ngritjen e pemishteve drufrutore dhe të imëta	2023-2025	300,000 €	DBPZHR	Ka përfunduar	10 përfutues janë mbështetur me nga 1100 €, dhe 4 përfutues janë mbështetur me nga 1500 €
		1.2.2 Përkrahje financiare në perim kulturë	2023-2025	600,000 €	DBPZHR	Ka përfunduar	10 përfutues janë mbështetur me nga 500 €
		1.2.3 Përkrahje financiare për kultivimin e kulturave lavërtare	2023-2025	100,000 €	DBPZHR	Ka përfunduar	Subvencionim i fermerëve me 7 lloje të makinerisë të nevojshme për kultivimin e kulturave lavërtare
		1.2.4 Përkrahje financiare në kultivimin e bimëve, çajrave mjekuese, kërpudhave	2023-2025	80,000 €	DBPZHR	Nuk ka filluar	N/A
	Funksionalizimi i fondit të ZHEL-it për mbështetje të bizneseve mikro dhe start up-ve	1.2.5 Krijimi i Fondit të ZHEL-it për mbështetje të bizneseve mikro dhe Start Up-ve	2023-2025	1,020,000 €	DPZHE	Ka përfunduar	Janë mbështetur me pajse pune 50 biznese mikro dhe 33 biznese Start-Up
	Rritja e produktivitetit në ndërmarrjet e përkrahura	1.2.6 Përkrahje financiare fermerëve për ndërtimin e fermave me 15 krahë lopë qumështore	2023-2025	600,000 €	DBPZHR	Ka përfunduar	154 fermerë të mbështetur me nga 1 mëshqerrë barrëse
		1.2.7 Përkrahje financiare fermerëve për ndërtimin e fermave për gjedhe të imëta dhe shpezëve	2023-2025	240,000 €	DBPZHR	Në realizim e sipër	MBPZHR-ja ofron grante, përmes të cilave bëhet ndërtimi i fermave.
		1.2.8 Përkrahje financiare në bletari	2023-2025	60,000 €	DBPZHR	Ka përfunduar	17 fermer janë mbështetur me Duplikator Elektrik 120L, dhe 20 fermer me nga 5 koshere të tipit "LR" tre katshe antivaro.
		1.2.9 Përkrahja e fermerëve në ndërrimin e mjeteve të vjetërsuara të punës, sidomos mekanizmave bujqësorë dhe në përpunim të prodhimeve bujqësore	2023-2025	220,000 €	DBPZHR	Ka përfunduar	107 fermerë përfutues të mjeteve të ndryshme të punës.
		1.2.10 Ndërtimi i sistemit të ujitjes së tokave bujqësore në luginën e lumit Llap	2023-2025	600,000 €	DBPZHR	Në realizim e sipër	Procedura në prokurim, hartimi i projektit.
		1.2.11 Ndanimi i tjetërsimit të tokës cilësore bujqësore nga zhvillimet sipas dispozitave ligjore	2023-2025	5,000 €	DBPZHR	Ka përfunduar	Harta Zonale, faqe 30, parasheh ndalimet në shfrytëzimin e tokës bujqësore
		1.2.12 Ndanimi i ndotjes së tokës bujqësore nga ndotësit e ndryshëm sipas dispozitave ligjore	2023-2025	5,000 €	DBPZHR	Ka përfunduar	
		1.2.13 Përkrahja e fermerëve dhe bujqve me trajnime	2023-2025	12,000 €	DBPZHR	Ka përfunduar	Rreth 4 trajnime të mbajtura nga MBPZHR
	Numri i panaireve të organizuara	1.2.14 Organizimi i panaireve me qëllim të promovimit të prodhimeve lokale	2023-2025	15,000 €	DPZHE	Ka përfunduar	Panairi në javën e diasporës dhe panaire të organizuara nga OIQ të udhëhequra nga gratë
Objekti i specifik 1.3							
Nxitja e investimeve të huaja direkte dhe tërheqja e së paku 6 milion € investime të huaja direkte	Lista e investitorëve të huaj potencial	1.3.2 Përzgjedhja e së paku 25 investitorëve të huaj direkt dhe krijimi i kontakteve me ta, deri në nëntor të vitit 2024	2024	5,000 €	DPZHE	Ka përfunduar	Janë krijuar kontakte me investitor të ndryshëm të huaj gjatë vizitave zyrtare të realizuara nga Drejtori i DPZHE dhe Kryetari i Komunës në Turqi, Slloveni, Gjermani, Austri dhe Mal të Zi
Objekti i specifik 1.4							
Ngritja e parkut industrial	Funksionalizimi i parkut industrial	1.4.1 Ngritja e infrastrukturës publike	2024	1,075,000 €	DPZHE	Nuk ka filluar	N/A
Objekti i specifik 1.5							
Zhvillimi i eksportit të produkteve vendore	Numri i bizneseve të përkrahura	1.5.2 Mbështetja e vazhdueshme e bizneseve prodhuese me fokus bizneset prodhuese eksportuese	2023-2025	30,000 €	DPZHE	Ka përfunduar	Janë mbështetur 100 biznese ekzistuese dhe Start UP. 40 prej tyre kanë përfutur makina rrobapëqësie, 15 të tjera Kompresor 500L, kw 5.5; 15 biznese Sharë; 15 Aparat Saldimi CO2; 8 Makinë për balancimin e gomave dhe 7 biznese ngritës me kriket për vetura 4000kg-lift.
		1.5.3 Përkrahje e vazhdueshme institucionale në sigurimin e metodave dhe teknikave për eksport të prodhimeve bujqësore	2023-2025	15,000 €	DBPZHR	Ka përfunduar	Mbështetja me 70% me makineri për punimin dhe finalizim e produktit bujqësor.
Objekti i specifik 1.6							
Nxitja e inovacionit nëpërmjet Partneriteteve Publiko Private, inicimi i së paku katër projekteve	Raportet e studimit të fizibilitetit për projektet e përzgjedhura	1.6.3 Hartimi i studimit të fizibilitetit për katër projekte në Partneritete Publiko Private	2024	25,000 €	DPZHE	Në realizim e sipër	Deri tani ka përfunduar studimi i fizibilitetit për Parkingun Nëntoksor
Qëllimi strategjik #2: Zhvillimi dhe përmirësimi i vazhdueshëm i shërbimeve arsimore, shëndetësore dhe mirëqenies sociale							
Objekti i specifik 2.1							
Ndërtimi i objekteve shkollore dhe sallave sportive deri në fund të periudhës strategjike	Numri i shkollave të ndërtuara	2.1.3 Ndërtimi i shkollës në fshatin Lluga	2024-2025	1,100,000 €	DKA	Në realizim e sipër	Është duke u ndërtuar nga MASHT
		2.1.4 Ndërtimi i shkollës së mesme	2024-2025	1,900,000 €	DKA	Në realizim e sipër	Në proces të ndërtimit
	Numri i çerdheve të ndërtuara	2.1.7 Ndërtimi i çerdhës në rrugën Fitorja	2023-2024	250,000 €	DKA	Ka përfunduar	Ka përfunduar çerdhja e re në rr. Xhemajl Mustafa në të cilën ka qenë edhe e planifikuar
		2.1.8 Ndërtimi i çerdhës në fshatin Lluzhan	2023-2025	50,000 €	DKA	Ka përfunduar	Krijimi i hapësirës për fëmijët e fshatit Lluzhan dhe me rrethinë dhe mundësia për socializim.
		2.1.9 Ndërtimi i çerdhës në fshatin Kërpimëh	2023-2025	150,000 €	DKA	Në realizim e sipër	Në proces të ndërtimit/renovimit
		2.1.10 Ndërtimi i çerdhës në qytet	2024	1,000,000 €	DKA	Në realizim e sipër	Është duke u ndërtuar nga MASHT
Objekti i specifik 2.2							
Përmirësim i infrastrukturës fizike në shkollë, deri në fund të periudhës strategjike	Numri i objekteve shkollore të renovuara	2.2.1 Renovim i objekteve shkollore	2023-2025	900,000 €	DKA	Ka përfunduar	Kanë përfunduar renovimet e parapara
	Numri i fushave sportive të renovuara	2.2.2 Renovim i fushave sportive	2023-2025	150,000 €	DKA	Ka përfunduar	Kanë përfunduar renovimet e parapara
	Raportet e pranimit të inventarit	2.2.3 Furnizim me inventarë në shkollë	2023-2025	300,000 €	DKA	Ka përfunduar	Është bërë furnizimi i të gjitha shkollave të parapara me inventarë të nevojshëm
Objekti i specifik 2.3							
Investim në kabinete dhe teknologji bashkëkohore në shkollë	Pajisa e shkollave me tabela digjitale	2.3.1 Deri në vitin 2024, shkollat të pajisen me tabela digjitale	2024	700,000 €	DKA	Në realizim e sipër	Ka filluar pajisja e shkollave me PC Desktop
	Funksionalizimi i kabineteve dhe laboratorëve të kimisë,	2.3.2 Krijimi i kabineteve dhe laboratorëve të kimisë, fizikës, biologjisë, informatikës dhe pajisja e tyre me mjete didaktike	2023-2025	650,000 €	DKA	Ka përfunduar	Është bërë furnizimi i të gjitha shkollave të parapara
Objekti i specifik 2.4							
Përmirësimi i kushteve të nxënësve	Funksionalizimi i ofrimit të shujtave për klasat 1-5	2.4.1 Ofrimi i shujtave për nxënësit e klasave 1-5	2023-2025	721,000 €	DKA	Ka përfunduar	Shujta çdo ditë për nxënësit e klasave 1-5
	Funksionalizimi i transportit për nxënësit e vendbanimeve të	2.4.2 Organizimi i transportit për nxënësit e vendbanimeve të thella malore që udhëtojnë mbi 4km në një drejtim nga shtëpia në shkollë	2023-2025	300,000 €	DKA	Ka përfunduar	Është duke u organizuar transport për të gjithë nxënësit e vendbanimeve të thella malore
	Numri i psikologëve të rekrutuar në shkollë	2.4.3 Rekrutimi i psikologëve për çdo shkollë	2023-2024	32,000 €	DKA	Ka përfunduar	Janë rekrutuar psikologë konform UA
Objekti i specifik 2.5							
Zhvillimi i aftësismit profesional	Numri i drejtimeve të reja të krijuara në bazë të analizës së nevojave të tregut	2.5.2 Krijimi i drejtimeve të reja të aftësismit profesional në bazë të nevojave të identifikuar të tregut, deri në qershor 2024	2024	15,000 €	DKA	Ka përfunduar	Po, janë krijuar drejtime sipas nevojës së tregut
	Qendra e funksionalizuar e arsimit profesional	2.5.3 Funksionalizimi i qendrës për aftësim profesional	2024	475,000 €	DKA	Ka përfunduar	Funksionalizimi i Qendrës së parë të Karrierës në Podujevë
Objekti i specifik 2.7							
Përmirësimi i cilësisë në menaxhim dhe mësimdhënie nëpërmjet vlerësimit sipas metodologjisë 360°, ku nxënësit vlerësojnë mësimdhënësit, mësimdhënësit menaxhmentin e shkollës, menaxhmenti i shkollës mësimdhënësit	Lista e partneriteteve mes shkollave profesionale dhe bizneseve	2.7.4 Zhvillimi i partneritetit mes shkollave profesionale dhe bizneseve, në mënyrë që burimet njerëzore të aftësohen krahas kërkesës së bizneseve. Të praktikohet çdo vit	2023-2025	12,000 €	DKA	Ka përfunduar	Është duke u implemtuar

Objektivi specifik 2.8							
Ndërtimi i qendrës rezidenciale (administrata e shëndetësisë)	Përmirësim i infrastrukturës shëndetësore	2.8.2 Sigurimi i burimit te financimit	2024	5,000 €	DSHMS	Ka përfunduar	Në bashkëpunim me Shoqatën Jetimat e Ballkanit janë siguruar mjetet për financimin e ndërtimit të Qendrës Rezidenciale
	Administrata shëndetësore e funksionalizuar	2.8.3 Ndërtimi i objektit	2024-2025	500,000 €	DSHMS	Në realizim e sipër	Në bashkëpunim me Shoqatën Jetimat e Ballkanit dhe participim Komuna e Podujevës është duke u realizuar projekti i lartëcekur
Objektivi specifik 2.9							
Ndërtimi dhe renovimi i objekteve shëndetësore dhe oborreve të tyre	Urgjenca e Qytetit e ndërtuar	2.9.1 Ndërtimi i Urgjencës së Qytetit	2023-2025	1,700,000 €	DSHMS	Ka përfunduar	Në bashkëpunim me OJQ Chatar Qarity dhe participim Komuna e Podujevës është ndërtuar Urgjenca e Qytetit, e cila ka filluar punën
	Numri i objekteve shëndetësore të renovuara	2.9.2 Renovim i objekteve shëndetësore	2023-2025	422,255 €	DSHMS	Në realizim e sipër	6 objekte janë përfshirë në projektin e renovimit në vitin 2024 ku janë në përfundim e sipër
Objektivi specifik 2.10							
Përmirësimi i infrastrukturës shëndetësore në QKMF, AMF dhe AM	Numri i autoambulancave të blera	2.10.1 Blerja e autoambulancave	2023-2025	250,000 €	DSHMS	Nuk ka filluar	Në vitin 2024 nuk kemi pasur të planifikuar buxhet për blerjen e autoambulancëve
	Raportet mbi furnizimin e pajisjeve mjekësore	2.10.2 Furnizim me pajisje mjekësore	2023-2025	939,981 €	DSHMS	Ka përfunduar	Në vlerë rreth 100,000 euro është bërë furnizimi me pajisje mjekësore
Objektivi specifik 2.11							
Përkrahja e personave të moshuar dhe familjeve në nevojë	Numri i familjeve në nevojë të përkrahura financiarisht	2.11.1 Ndihmë financiare për familjet në nevojë (1,200)	2023-2025	350,000 €	DSHMS	Ka përfunduar	Me mjete financiare në vitin 2024 janë ndihmuar 474 familje si dhe tri OJQ, kurse me pako ushqimore, higjienike dhe batanije në bashkëpunim me OJQ të ndryshme janë ndihmuar 1500 familje
	Numri i familjeve (rasteve sociale) që u janë përmirësuar kushtet e banimit	2.11.2 Përmirësimi i kushteve të banimit së paku për 250 familje të identifikua si raste sociale	2023-2025	130,000 €	DSHMS	Në realizim e sipër	Në bashkëpunim me Shoqatën Jetimat e Ballkanit dhe participim Komuna e Podujevës ka bërë ndërtimin e 5 shtëpive për familjet në nevojë si dhe janë ndërtuar edhe 3 shtëpi nga donatorët e ndryshëm nga lista e pritjes. Kontrata për shfrytëzimin e banimit u janë vazhduar 22 familjeve në lagjen Shqipëtarët për Shqipëtarë, dhe 112 familje janë duke vazhduar banimin në lagjen e Dëshmorve
Qëllimi strategjik #3: Zhvillimi dhe përmirësimi i vazhdueshëm i urbanizmit dhe infrastrukturës teknike							
Objektivi specifik 3.1							
Ndërtimi, zgjerimi dhe infrastrukturës përcjellëse dhe mirëmbajtja e rrugëve të vjetra në periudhën strategjike	Përmirësimi i kushteve për automjete dhe këmbësorë	3.1.2 Ndërtimi i rrugës lidhëse nga magjistralja Podujevë-Prishtinë deri në rrugën “Vëllezërit Frashëri” si dhe rrugën “Shaban Shala” me “28 Nëntorin”.	2023-2024	1,550,000 €	DPUMM	Ka përfunduar	Ndërtimi i rrugës lidhëse nga magjistralja Podujevë-Prishtinë deri në rrugën “Vëllezërit Frashëri” si dhe rrugën “Shaban Shala” me “28 Nëntorin” L=1256m
	Numri i rrugëve të asfaltuara (si dhe gjatësia në km)	3.1.3 Asfaltimi i disa rrugëve dhe rrugicave nëpër lagjet e ndryshme të qytetit dhe zgjerimi i tyre	2023-2025	1,208,955 €	DPUMM	Ka përfunduar	Asfaltimi i rrugëve dhe rrugicave në qytet Loto I Loto II Loto III L= 2188 m
		3.1.4 Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Llapashticë	2023-2025	110,000 €	DPUMM	Nuk ka filluar	N/A
		3.1.5 Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Gllamnik	2023-2025	110,000 €	DPUMM	Ka përfunduar	Siboc, Gllamnik, Kunushec L=1921m
		3.1.6 Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Luçë	2023-2024	50,000 €	DPUMM	Nuk ka filluar	N/A
		3.1.7 Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Shakovicë	2023-2024	50,000 €	DPUMM	Nuk ka filluar	N/A
		3.1.8 Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Sylevicë	2023-2024	80,000 €	DPUMM	Nuk ka filluar	N/A
		3.1.9 Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Majac	2023-2025	60,000 €	DPUMM	Nuk ka filluar	N/A
		3.1.10 Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Lluzhan	2023-2025	80,000 €	DPUMM	Ka përfunduar	Penuhë, Lluzhan, Sallabajë, Shakovicë L=1492m
		3.1.11 Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Godishnjak	2023-2025	50,000 €	DPUMM	Nuk ka filluar	N/A
		3.1.12 Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Bellopojë	2023-2025	60,000 €	DPUMM	Nuk ka filluar	N/A
		3.1.13 Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Halabak	2023-2024	50,000 €	DPUMM	Nuk ka filluar	N/A
		3.1.14 Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Tërnavë	2023-2025	80,000 €	DPUMM	Nuk ka filluar	N/A
		3.1.15 Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Gërdoc	2023-2025	70,000 €	DPUMM	Ka përfunduar	Kaçybeg, Gërdoc, Dyz, Lluga L=1290m
		3.1.16 Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Batllavë	2023-2025	70,000 €	DPUMM	Nuk ka filluar	N/A
		3.1.17 Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Kaçybeg	2023-2025	40,000 €	DPUMM	Ka përfunduar	Kaçybeg, Gërdoc, Dyz, Lluga L=1290m
		3.1.18 Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Orlan me rrethinë	2023-2025	320,000 €	DPUMM	Ka përfunduar	Orrllan, Kushevicë L=2662m
		3.1.19 Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Shajkoc	2023-2025	60,000 €	DPUMM	Ka përfunduar	Shajkoc, Sfeqël, Surkish L=1544m
		3.1.20 Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Siboc	2023-2024	70,000 €	DPUMM	Ka përfunduar	Siboc, Gllamnik, Kunushec L=1921m
		3.1.21 Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Balloc	2023-2025	50,000 €	DPUMM	Ka përfunduar	Balloc, Shtedim L=2766m
		3.1.22 Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Lladoc	2023-2024	50,000 €	DPUMM	Nuk ka filluar	N/A
		3.1.23 Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Dumnicë	2023-2024	90,000 €	DPUMM	Ka përfunduar	Letanc, Llaushë, Dumincë, Podujevë L=5926m
		3.1.24 Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Kërpiameh	2023-2024	60,000 €	DPUMM	Nuk ka filluar	N/A
		3.1.25 Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Zakut	2023-2025	50,000 €	DPUMM	Ka përfunduar	Revuq, Zakut, Peran L=1938m
		3.1.26 Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Pakashticë	2023-2025	60,000 €	DPUMM	Nuk ka filluar	N/A
		3.1.27 Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Bradash	2023-2025	70,000 €	DPUMM	Ka përfunduar	Bradash - Dobratin L=1172m
		3.1.28 Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Bajcinë	2023-2025	65,000 €	DPUMM	Ka përfunduar	Bradash - Bajqin L=1543m
		3.1.29 Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Tërnavicë	2023-2024	80,000 €	DPUMM	Ka përfunduar	Repë, Tërnavicë, Metehi L=3743m
	Numri i rrugëve të riparuar (si dhe gjatësia në km)	3.1.30 Riparimi i rrugëve të asfaltuara	2023-2025	700,000 €	DSHPMSH	Në realizim e sipër	Janë realizuar 553.00 m² asfaltim
	Numri i rrugëve të asfaltuara (si dhe gjatësia në km)	3.1.31 Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Dobërdol	2024-2025	60,000 €	DPUMM	Nuk ka filluar	N/A
		3.1.32 Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Dobratin	2024-2025	60,000 €	DPUMM	Ka përfunduar	Bradash- Dobratin L=1172m
		3.1.33 Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Dumosh	2024-2025	60,000 €	DPUMM	Në realizim e sipër	Asfaltimi i rrugëve Sfeqël - Dumosh L=1064m
		3.1.34 Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Dyz	2024-2025	65,000 €	DPUMM	Ka përfunduar	Kaçybeg, Gërdoc, Dyz, Lluga L=1290m
		3.1.35 Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Herticë	2024-2025	70,000 €	DPUMM	Nuk ka filluar	N/A
		3.1.36 Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Katunishtë	2024-2025	70,000 €	DPUMM	Ka përfunduar	Obrançë-Katunishtë L=2133m
		3.1.37 Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Konushec	2024-2025	65,000 €	DPUMM	Ka përfunduar	Siboc, Gllamnik, Kunushec L=1921m
		3.1.38 Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Letanc	2024-2025	50,000 €	DPUMM	Ka përfunduar	Letanc, Llaushë, Dumincë, Podujevë L=5926m
		3.1.39 Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Livadicë	2024-2025	60,000 €	DPUMM	Nuk ka filluar	N/A
		3.1.40 Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Llaushë	2024-2025	70,000 €	DPUMM	Ka përfunduar	Letanc, Llaushë, Dumincë, Podujevë L=5926m
		3.1.41 Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Lluga	2024-2025	70,000 €	DPUMM	Ka përfunduar	Kaçybeg, Gërdoc, Dyz, Lluga L=1290m
		3.1.42 Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Metehi	2024-2025	60,000 €	DPUMM	Ka përfunduar	Repë, Tërnavicë, Metehi L=3743m
		3.1.43 Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Shtedim	2024-2025	60,000 €	DPUMM	Ka përfunduar	Balloc, Shtedim L=2766m
		3.1.44 Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Penuhë	2024-2025	65,000 €	DPUMM	Ka përfunduar	Penuhë, Lluzhan, Sallabajë, Shakovicë L=1492m
		3.1.45 Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Peran	2024-2025	60,000 €	DPUMM	Ka përfunduar	Revuq, Zakut, Peran L=1938m
		3.1.46 Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Pollatë	2024-2025	40,000 €	DPUMM	Nuk ka filluar	N/A
		3.1.47 Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Popovë	2024-2025	60,000 €	DPUMM	Nuk ka filluar	N/A
		3.1.48 Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Repë	2024-2025	70,000 €	DPUMM	Ka përfunduar	Repë - Tërnavicë L=3743m
		3.1.49 Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Revuq	2024-2025	70,000 €	DPUMM	Ka përfunduar	Revuq, Zakut, Peran L=1938m
		3.1.50 Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Sallabajë	2024-2025	60,000 €	DPUMM	Ka përfunduar	Penuhë, Lluzhan, Sallabajë, Shakovicë L=1492m
		3.1.51 Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Sfeqël	2024-2025	60,000 €	DPUMM	Ka përfunduar	Sfeqël - Dumosh L=1064m
		3.1.52 Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Surdull	2024-2025	80,000 €	DPUMM	Nuk ka filluar	N/A
		3.1.53 Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Surkish	2024-2025	60,000 €	DPUMM	Ka përfunduar	Shajkoc, Sfeqël, Surkish L=1544m
		3.1.54 Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Zhiti	2024-2025	70,000 €	DPUMM	Nuk ka filluar	N/A
		3.1.55 Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Sllatinë	2024-2025	75,000 €	DPUMM	Nuk ka filluar	N/A
		3.1.56 Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Murgull	2024-2025	75,000 €	DPUMM	Nuk ka filluar	N/A
		3.1.57 Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Reçicë	2024-2025	70,000 €	DPUMM	Nuk ka filluar	N/A
Objektivi specifik 3.2							
Ndërtimi i trotuareve dhe shtigjeve të biçikletave me infrastrukturë përcjellëse	Gjatësia e trotuareve të shtruara	3.2.1 Ndërtimi i trotuareve në qytet dhe fshatra	2024-2025	1,600,000 €	DSHPMSH	Ka përfunduar	Janë realizuar 2765 m'
	Gjatësia e shtigjeve të biçikleta të ndërtuara	3.2.2 Ndërtimi i shtigjeve të biçikletave	2024-2025	700,000 €	DSHPMSH	Ka përfunduar	Janë realizuar 1240m'
Objektivi specifik 3.3							
Ndërtimi i rrugëve me kubëza betoni, i kalesave të vogla në trotuare dhe i urave të vogla për këmbësorë	Gjatësia e rrugëve të ndërtuara me kubëza betoni	3.3.1 Ndërtimi i rrugëve me kubëza betoni	2024-2025	530,000 €	DSHPMSH	Ka përfunduar	Ndërtimi i rrugëve L=5075m' si dhe 15225m²
	Numri i ndërtuar i kalesave të vogla në trotuare	3.3.2 Ndërtimi i kalesave të vogla në trotuare	2024-2025	150,000 €	DSHPMSH	Ka përfunduar	Janë ndërtuar 4 ura
	Numri i ndërtuar i urave të vogla për këmbësorë	3.3.3 Ndërtimi i urave të vogla për këmbësorë	2024-2025	150,000 €	DSHPMSH	Nuk ka filluar	N/A
Objektivi specifik 3.4							
Numri i ndërtuar i urave me kalesa	3.4.1 Ndërtimi i urave me kalesa	2024-2025	350,000 €	DSHPMSH	Ka përfunduar	Janë ndërtuar 4 ura	

Mirëmbajtja e sipërfaqeve të gjelbëruara dhe ruajtja e mjedisit	Sipërfaqet e gjelbëruara të mirëmbajtura	4.7.1 Mirëmbajtja e vazhdueshme e sipërfaqeve të gjelbëruara	2023-2025	150,000 €	DPUMM/DSHPMSH	Ka përfunduar	Marrëveshje me Ndërrmarrjen Publike Lokale "Eko Llapi" për mirëmbjtjen e hapësirave gjelbëruese.
	Zvogëlimi i prerjes ilegale të pyjeve	4.7.2 Parandalimi i prerjes ilegale të pyjeve	2023-2025	16,000 €	DPBZHR	Nuk ka filluar	Spektori i Pylltarisë nga muaji janar 2024, përmes Memorandumit të bashkëpunimit me MBPZHR, MAPL dhe Komunës së Podujevës, janë bartur në kompetenca të Agjensionit Pyjor të Kosovës
	Shtabi i emergjencës i krijuar	4.7.3 Krijimi i shtabit të emergjencës në rast të paraqitjes së zjarreve në pyje	2023-2025	2,000 €	DSHPMSH	Vetëm në rastet emergjente	Shtabi i emergjencës i krijuar në rast nevojë
Objektivi specifik 4.8							
Zgjerimi, rregullimi dhe mirëmbajtja e shtretërve të lumenjve	Mbrojtja e lumenjve dhe liqenit të Batllavës	4.8.1 Zgjerimi dhe rregullimi i shtretërve të lumenjve	2023-2025	620,000 €	DSHPMSH	Ka përfunduar	Janë punuar 800m' rregullim
		4.8.2 Mirëmbajtja e brigjeve të gjithë lumenjve	2023-2025	15,000 €	DSHPMSH	Ka përfunduar	Janë realizuar 2406.5 m' pastrim dhe rregullim
		4.8.3 Mirëmbajtja e shtratit të liqenit Batllava	2023-2025	21,000 €	DSHPMSH	Ska procedura te hapur	N/A
	Numri i fidanëve pyjore të mbjellur	4.8.4 Mbjellja e fidanëve pyjore në brigjet e lumenjve	2023-2025	60,000 €	DSHPMSH	Ka përfunduar	Janë mbjellur 49 fidanë pyjore
	Barrierat e larguara nga shtrati i lumenjve	4.8.5 Largimi i barrierave nga shtrati i lumenjve, qofshin ato natyrale apo të krijuara nga njeriu	2023-2025	20,000 €	DSHPMSH	Ka përfunduar	Janë realizuar 2406.5 m' pastrim dhe rregullim
	Mbrojtja e mjedisit	4.8.6 Kontrollimi i zhvillimit në tokat bujqësore përgjatë lumenjve	2023-2025	30,000 €	DBPZHR / DPUMM	Ka përfunduar	Harta Zonale, faqe 92, parasheh mbrojtjen e lumenjëve
		4.8.7 Masat përkatëse për mbrojtjen e botës bimore, peizazhit në brigjet e lumenjve	2023-2025	50,000 €	DBPZHR / DPUMM	Ka përfunduar	
Qëllimi strategjik #5: Zhvillimi dhe përmirësimi i vazhdueshëm i funksionalitetit dhe efikasitetit të shërbimeve komunale							
Objektivi specifik 5.2							
Shërbime cilësore, efikase dhe transparente për qytetarët dhe bizneset	Niveli i kënaqshmërisë së qytetarëve	5.2.1 Informimi i qytetarëve dhe bizneseve në kohë për format e shërbimeve komunale	2023-2025	2,000 €	DA	Ka përfunduar	Publikimi me kohë në web faqe i njoftimeve
	Informatat e përditësuara në uebfaqen komunës	5.2.2 Përditësimi i informatave në uebfaqen komunës, për shërbimet e ofruara dhe dokumentet e nevojshme	2023-2025	2,000 €	DA	Ka përfunduar	Informatat e përditësuara me kohë në uebfaqen e komunës
	Raportet e publikuara në uebfaqe	5.2.3 Publikimi i rregullt i raporteve gjashtëmujore, vjetore si dhe raporteve tjera relevante të punës, në uebfaqe të komunës	2023-2025	300 €	DA	Në realizim e sipër	Raporte vjetore të punës dhe plane të punës të publikuara
		5.2.4 Matja e kënaqshmërisë së qytetarëve/bizneseve për shërbimet e ofruara komunale (pyetësor online)	2023-2025	1,500 €	DA	Nuk ka filluar	N/A
Objektivi specifik 5.3							
Digjitalizimi i administratës	Lënda arkivore e digjitalizuar	5.3.2 Digjitalizimi i lëndës arkivore	2023-2025	11,000 €	DA	Në realizim e sipër	Lëndë të regjisturara në sistemin SMAED